

**Остаточный перечень производства работ по строительству мечети на 150
верующих в г.Кодинске**

1. Монтаж плит перекрытия на отметке +6м в количестве 30шт.
2. Возведение несущих стен подкупольной части и кровельных элементов .
3. Изготовление с разработкой проекта КМД подкупольного каркаса из мет.проката кол-во 1,3тн.
4. Изготовление и монтаж купола из мет.прокат кол-во 1,2тн.
5. Утепление несущих стен экструзионным пенополистероломо «Пеноплекс» в два слоя 60мм.
и 80 мм. в шахматном порядке.
6. Кладка облицовочного слоя кирпича. (Наружная верста).
7. Устройство кровли из фалцевых окрашенных листов.
8. Ветро и термо защита чердачных помещений.
9. Монтаж окон и дверей здания.
10. Устройство тепловых сетей , эл.сетей , канализации, водоснабжения.
11. Внутренняя отделка помещений
12. Подсыпка грунтом территории мечети до проектных отметок в кол-ве 5500 м3.
13. Планировка и благоустройство территории мечети .

Нач. участка



16.12.2023г.

Петров А.В.

Для дальнейшего производства работ по возведению здания мечети на 150 верующих в г. Кодинске требуется закупить следующие материалы:

1. Плиты перекрытия в кол-ве 30шт.
Стоимость - 500 т.р.
2. Мет. прокат для купола и подкупольной части в кол-ве 2,5 тн.
Стоимость- 230 т.р.
3. Облицовочный кирпич белый марки КР-Л-ПУ 250*120*65 в кол-ве 92м3.
Стоимость -2829000т.р.
4. Термоизоляция наружных стен плитами «*Пеноплекс основа*»
 - А) Толщиной 60мм в кол-ве 36м3
Стоимость – 335т.р.
 - Б) Толщиной 80мм в кол-ве 48м3
Стоимость - 384т.р
5. Фальцевая кровля S=280м2
Стоимость -500т.р.
6. Термоизоляция перекрытия плитами *ROKWOOL*
 - А) Руф Баттс В. Толщиной 40 мм. В кол-ве 280м2
Стоимость -98т.р
 - Б) Руф Баттс Н. Толщиной 180 мм. В кол-ве 280м2
Стоимость -420т.р.
7. Грунт скальных пород для отсыпки территории в кол-ве 5500м3
Стоимость -4950000 т.р.

Итого стоимость : 10 246 000 т.р.

Нач.участка



11.12.2023 г.

Петров А.В.